

项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称承德市鹰手营子矿区金厂子园区基础设施建设项目							
主管部门承德市鹰手营子矿区商务局				实施单位	承德市鹰手营子矿区商务局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	1400.00	520.11	10.00	37%	3.70
	其中：当年财政拨款	0.00	1400.00	520.11	——	37%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标内容1			根据合同要求和实际工作进展情况支付工程款首付款和监理费			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	本工程蒸汽管线展开长度全场合计约4.5km，最大管径DN250.	完成管道施工3500米	10.00	7.78	
2	产出指标	质量指标	工程验收一次性合格率	≥95%	95%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	工程完成率	≥95%	80%	10.00	8.00	
4	产出指标	成本指标	项目总成本	≤100%	37.15%	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	对地区经济的贡献	≥70%	70%	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	≥70%	70%	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	≥70%	70%	10.00	10.00	
8	效益指标	可持续影响指标	可持续性	≥70%	70%	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	89.48	